



07.02.23. Через 3 метра, 72.591 метра, 14 столбов (13 есть)

Итого периметр 81 271 мм (или 87621 с титовой если)
 Если не делать у винограда, то = 63.3 метра длина! (~64 метра)
 Всего 3-м труд (с калиточными) 27. Есть 13 труд, надо 14 шт
 И надо 70 метров рабицы (7 рулонов). 2 калитки варить на месте

<https://np.met-trans.ru/stal/setka-rabica-ocinkovannaya>
 Сетка рабица 55x55 мм, проволока 1.6 мм, оцинкованная,
 размеры рулона 1.6x10 м, цена за рулон 776 Р = 6208 р.

Столб 3 м = 700 р. x 14 = 9800 р., итого 16008 р.
 Калитка 2 т.р x 2 (сварка на месте из уголка) = 4000 р., итого 20008 р.
http://www.zaborivorota.ru/shop/UID_879.html, 1.8 метра = 5210 р.

Работа 35 т.р. + 20 т.р. = 55 т.р. итого
 Или: 27 ямок глубиной 1 м по 100 р = 2700 р. + 20008 р. + работа

Л.Н. и В. яч 60x60, высота 1.5 м
 высота 1.6 м, яч 50x50 надо. Столбы тогда 2.6 м будут (?)
 Петли - 6 здоровых и 2 малых

Схема забора и участка, 3 м, 07.02.2023

тоже калитка, 0.5 м

развернуть на 20 см!